

22 2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 18.12.2015

Αρ. Πρωτ 100

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Περάτωση έργου Αμβρακίας οδού

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1472/26.11.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κύριος Αθανάσιος Καββαδάς

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Αθανάσιο Καββαδά  
2) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. ΚΓ/ΠΡ05.00/ΟΔΟ/ΑΛ/8854/07-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών ,για ενημέρωση.

**Συνημμένα**

- το με αρ.πρωτ. ΚΓ/ΠΡ05.00/ΟΔΟ/ΑΛ/8854/07-12-2015  
έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &  
ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και  
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Δ. Κωστόπουλος

Τηλέφωνο : 210-6417524

FAX : 210-6417530

e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΠΡ05.00/ΟΔΟ/ΑΛ/8854

Προς ✓ Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
δια του Γρ. Γεν. Δ/ντη Σ.Υ.  
Χαρ. Τρικούπη 182  
101 78 ΑΘΗΝΑ  
E-mail: ggde.gr  
Fax: 210 64 42 940

**Θέμα:** Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανασίου Ι. Καββαδά, σχετικά με τα έργα του οδικού άξονα «Άκτιο-Αμβρακία».

**Σχετ.:** Το με αρ. πρωτ. 100 / 3-12-2015 (ορθή επανάληψη) έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1472/26-11-2015 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Αθανασίου Ι. Καββαδά, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μας κοινοποιήθηκε με το σχετικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με θέμα «Περάτωση έργου Αμβρακίας οδού» σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Το Υπουργείο μας δημοπράτησε και ανέθεσε στις 16/03/2010 την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου» μήκους 48,5Κμ, του οποίου η κατασκευή γίνεται σε τέσσερα διακεκριμένα τμήματα από αντίστοιχες εργολαβίες που είναι οι παρακάτω :

α) Τμήμα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 22+500 (Άκτιο-Δρυμός) με προϋπολογισμό μελέτης 142.800.000,00€ και εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης Δεκέμβριος 2015 (3<sup>η</sup> παράταση ΚΓ/ΦΠΡ02.00/ΟΔ/ΧΠ3/4623/16-06-2015 Απόφαση, εξετάζεται αίτημα του αναδόχου για νέα παράταση), Ανάδοχος έργου « ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε » ΣΑΕ 071/8, ενάρθμο έργο 2009/ΣΕ07180000.

β) Τμήμα από Χ.Θ 22+500 έως Χ.Θ 26+900 (Δρυμός) με προϋπολογισμό μελέτης 39.270.000,00€ και εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης Δεκέμβριος 2015 (3<sup>η</sup> παράταση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/2154/ΚΕ520/17-10-14 Απόφαση ΑΔΑ: ΒΖ8Α1-ΘΨ3, εξετάζεται αίτημα του αναδόχου για νέα παράταση), Ανάδοχος έργου «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ-ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» ΣΑΕ 071/8, ενάρθμο έργο 2009/ΣΕ07180000.



γ) Τμήμα από Χ.Θ 26+900 έως 35+000 (Δρυμός-Λουτράκι) με προϋπολογισμό μελέτης 46.886.000,00€ και εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης Δεκέμβριος 2015 (3<sup>η</sup> παράταση ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΚΓ/ΦΠΡ04.00/ΟΔ/ΧΡ3/4578/12-06-2015 Απόφαση ΑΔΑ: ΩΧΡ3Ζ465ΦΘΘ-ΙΓ5, εξετάζεται αίτημα του αναδόχου για νέα παράταση), Ανάδοχος έργου «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» ΣΑΕ 071/8, ενάρθρο έργο 2009/ΣΕ07180000 .

δ) Τμήμα από Χ.Θ 35+000 έως Χ.Θ 48+500 (Παράκαμψη Αμφιλοχίας) με προϋπολογισμό μελέτης 62.237.000,00€ και προθεσμία περαίωσης Δεκέμβριος 2015 (3<sup>η</sup> παράταση ΚΓ/ΦΠΡ04.00/ΟΔ/ΧΡ3/4578/12-06-2015 Απόφαση ΑΔΑ: ΩΧΡ3Ζ465ΦΘΘ-ΙΓ5, εξετάζεται αίτημα του αναδόχου για νέα παράταση), Ανάδοχος έργου «Consorzio Stabile Italimpres Societa a Responsabilita Limatata», ΣΑΕ 071/8, ενάρθρο έργο 2009/ΣΕ07180000.

2. Ο μέχρι σήμερα ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών των εν λόγω εργολαβιών δεν ήταν ο αναμενόμενος λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν κυρίως από :

- την μη αποδοχή της διαδικασίας της επίταξης από ορισμένους ιδιοκτήτες,
- τις επανειλημμένες αναβολές των δικασίμων για τον καθορισμό τιμών μονάδας για την αποζημίωση των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ορισμένα τμήματα του έργου έχει οριστεί νέα δικάσιμος για τον προσωρινό προσδιορισμό τιμής αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο 2015.
- την ανάγκη αντιμετώπισης γεωτεχνικών προβλημάτων (κατολισθήσεων),
- την ανάγκη τροποποίησης των μελετών στις περιοχές των κόμβων (Πούντας, Κ3 Υδραγωγείου Βόνιτσας, Καντούνας,) για την λειτουργική ένταξη στο έργο του οδικού άξονα Άκτιο - Αμβρακία των τοπικών συνδέσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά τις πρόσφατες επεμβάσεις που έγιναν σε αυτές μετά την δημοπράτηση του έργου.
- την ανάγκη περιβαλλοντικής αδειοδότησης των παραπάνω τροποποιήσεων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα έχει αδειοδοτηθεί η μία τροποποίηση μελέτης .
- τις συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα αρχαιολογικές έρευνες και την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης σε ένα τμήμα του έργου στην περιοχή του κόμβου Κ-6<sup>Α</sup> (Δρυμός) λόγω εντοπισμού σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων ( αρ. πρωτ. 1376/15-12-2014 έγγραφο Εφορίας Αρχ/των Αιτ/νίας και Λευκάδας).

Στα παραπάνω προβλήματα που υπήρχαν από την έναρξη των έργων προστέθηκε στην πορεία η οικονομική αδυναμία του αναδόχου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του έργου παρ' όλο που σε όλη τη διάρκεια του ήταν εξασφαλισμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις .



3. Η Υπηρεσία μέχρι σήμερα έχει προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων και την επίσπευση των εργασιών ενώ παράλληλα για τις καθυστερήσεις που ήταν αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου με τις αποφάσεις ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥΚΓ/ΦΠΡ02.00/ΟΔ/ΧΠ3/4623/16-06-2015 για την 1<sup>η</sup> εργολαβία, ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/2154/ΚΕ520/17-10-14 ΑΔΑ:ΒΖ8Α1-ΘΨ3 για την 2<sup>η</sup> εργολαβία, ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΚΓ/ΦΠΡ04.00/ΟΔ/ΧΡ3/4578/12-06-2015 ΑΔΑ: ΩΧΡ3Ζ465ΦΘΘ-ΙΓ5 για την 3<sup>η</sup> εργολαβία και ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/2298/ΚΕ540/15-09-2018, ΑΔΑ: ΩΡΒΦ1-ΖΙ8 για την 4<sup>η</sup> εργολαβία επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από την σύμβαση και τον Ν.3669/2008 κυρώσεις όπως παράταση χωρίς αναθεώρηση για τις εργασίες που η καθυστέρηση τους οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου περικοπή του πρίμ κατά 50% στην τέταρτη εργολαβία και κατάργηση του στις υπόλοιπες τρεις εργολαβίες.

Επιπλέον για την ενδυνάμωση του αναδόχου σχήματος στην δεύτερη και τρίτη εργολαβία εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με τις εταιρείες ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ (εγκριτική απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/1730/ΚΕ520/2-7-2014, ΑΔΑ: 6Π0Θ1-ΒΥ0) και ΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εγκριτική απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/1677/ΚΕ530/8-7-2014, ΑΔΑ : 78ΧΜ1-ΑΑΕ ) αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε) από τους οποίους θα προκύψει το ύψος των απαιτούμενων πιστώσεων για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων (κατολισθήσεων, τροποποιήσεων μελετών λόγω Αρχαιολογίας ). Η δαπάνη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων και των τροποποιήσεων λόγω Αρχαιολογίας δεδομένου ότι αναγκαιότητα τους προέκυψε κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και δεν επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις του έργου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σύναψη Συμπληρωματικών Συμβάσεων για κάθε εργολαβία. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την σύναψη Σ.Σ.Ε πέραν της εξέτασης των τεχνικών στοιχείων απαιτούνται σωρευτικά κατ' αρχήν η έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της τροποποίησης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων των αντίστοιχων μελετών, εν συνέχεια η έγκριση σύναψης της ΣΣΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, η σύμφωνη γνώμη της Ένιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) και τέλος η έγκριση της από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή έχει γίνει η καταγραφή-κοστολόγηση των υπολειπομένων συμβατικών εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου η δαπάνη των οποίων θα μεταφερθεί στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2014 – 2020 και αναμένεται η απόφαση ένταξης. Μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί με σύνταξη ΑΠΕ και ΣΣΕ η 1<sup>η</sup>, η 3<sup>η</sup> και η 4<sup>η</sup> εργολαβία και έχουν υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή για έλεγχο οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις της 1<sup>ης</sup> εργολαβίας δαπάνης 4.773.630,93 € προ ΦΠΑ και της 3<sup>ης</sup> εργολαβίας δαπάνης 3.531.774,47€ προ ΦΠΑ οι οποίες σύμφωνα με τα με αριθμ.



15101/12-11-2015 και 14648/9-11-2015 έγγραφα της Διαχειριστικής Αρχής κρίνονται επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση έγκρισης τους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Η ΣΣΕ της 4<sup>ης</sup> εργολαβίας δαπάνης 4.346.666,97 προ ΦΠΑ διαβιβάστηκε στην Διαχειριστική Αρχή με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΚΓ/ΦΚ/ΣΥ.04.00/ΠΡ05.00/ΟΔ/8685/1-12-2015 έγγραφο μας και αναμένεται ο έλεγχος της .

Σχετικά με την 2<sup>η</sup> εργολαβία έχουν γίνει οι σχετικές εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες είναι αναγκαία η σύνταξη ΣΣΕ για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων γεωτεχνικών προβλημάτων (κατολισθήσεις, σταθεροποίηση ορυγμάτων-επιχωμάτων) εργασίες που είναι απόλυτα αναγκαίες για την άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου . Η δαπάνη της εν λόγω ΣΣΕ δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα.

Είναι προφανές ότι οι εγκεκριμένες προθεσμίες περαίωσης δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η χορήγηση εκ νέου παράταση 18 μηνών περίπου.

4. Τέλος επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας ναι μεν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων για την συνέχιση και ολοκλήρωση κατά το εφικτό του έργου , στην περίπτωση όμως που αυτό δεν καταστεί δυνατό λόγω υπαιτιότητας και αδυναμίας του αναδόχου θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο περί δημοσίων έργων κυρώσεις.

#### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμ. Εποπτείας Κατασκευών
2. Φ. Έργου
3. Χ.Α.
4. Δ. Κωστόπουλος

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Α. Πολάκις  
Πολ. Μηχανικός με Β' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος

Μ. ΦΩΚΑ